

臺中市政府交通改善小組會議一〇〇年第一次會議會議紀錄

一、開會時間：100年6月10日(星期五)下午14時00分

二、開會地點：本府交通局二樓會議室

三、主持人：溫副局長代欣

四、出席者：(詳簽到簿)

五、結論：

(一) 台中都會區鐵路高架捷運計畫 CCL331 段工程：

- 1、本案於3/24有陸橋拆除只留3M側車道，稍嫌不足，修正情形為留設4.5M側車道，在計畫書(修正版)圖中的部分，請再補充報告。
- 2、簡報第24頁船型架吊裝，僅需臨時占用一天，占用圍籬外1線車道，其施作對尖峰時間之影響，請補充說明。
- 3、建國南路施工時，針對自行車道之改道與規劃，是否如計畫書之規劃，請確認。
- 4、自行車道及工區範圍相關交通設施之復舊，請依原有位置復舊。
- 5、施工過程當中，如有欲拆除或移除之公路設施，請施工單位先作保管的動作。
- 6、第23頁公車路線資料來源過久，請修正。
- 7、第63頁公車65號並沒有經過復興橋，資料過舊，對公路客運影響較大，請做修正。
- 8、文心路橋拆除會影響統聯客運53、73號，衝擊到附近高中職學生的上下學，請納入考量，並事先協調。
- 9、簡報第14頁五權南路上方鐵橋施工期間是否可調整讓汽車雙向均可通行。

- 1 0、 相關附圖需標示剩餘行車空間。
- 1 1、 機車地下道之改道動線需規劃大範圍圖示。
- 1 2、 路橋拆除告示牌圖例有 35 面，與交維佈設圖不符，請檢視。
- 1 3、 機車地下道封閉，需改道左轉，左轉配置要注意機車待轉之需求。
- 1 4、 民生路 26 巷未來施工後之單向行車管制規劃，請確認，並公告。
- 1 5、 施工期間道路 LOS 請加入分析。
- 1 6、 三座陸橋之改道路線圖要完整補充。
- 1 7、 松竹陸橋預計在春節期間施工，但春節期間工人也要休息，這樣有辦法找到工人動工嗎？請說明。
- 1 8、 本案除陸橋部分原則通過，請詳細修正相關內容後送交通局審核。

(二) 水湳經貿園區區段徵收工程：

- 1、 第八頁黎明路的南北側請設置告示牌。
- 2、 簡報第 19 頁交維設施經費過高，請修改。
- 3、 標期要一致，要在 102 年完工，每一標最短幾時得開工？
- 4、 中清路和黎明路便道交叉口是交維的重點，有標示多少的指揮人員，一定要按照計畫安排人手，如此 E 級與 F 級的問題就會減少。
- 5、 第 15 頁施工時間請說明清楚，盡可能 16 時後就不要施工。
- 6、 第 17 頁土方運輸、施工機具是否會匯入車道？

- 7、第三十三頁施工幾乎都在西南邊，國道下來要穿越環中路，應設置標示黎明路施工中，要到東北角也應設置改道告示牌。
- 8、廣 17，可使用樓空或截角的圍籬方式，使行車視線可以看到轉角後方的情形。
- 9、廣福路跟黎明路便道有相接，中清路跟黎明路交叉口要放告示牌，黎明路與福興路交叉口放置指引至廣福路告示牌。
- 10、本案原則通過，請詳細修正相關內容後送交通局審核。