

臺中市政府交通局 105 年度第 8 次交通維持計畫審查會會議紀錄

一、開會時間：105 年 3 月 15 日(星期二)下午 4 時

二、開會地點：本局 2 樓會議室

三、主持人：李委員克聰代理

四、出席者：(詳簽到簿)

五、結論：

(一) 台中市第 13 期市地重劃工程第三標三民西路及文心南路污水雨水暨共管工程：

1. 請補充分析文心南路路段於施工前及施工中之道路服務水準(包含道路容量來源依據、現況及施工中道路交通量、施工中路段道路容量折減計算過程等)，並研擬道路服務水準下降時之對策。
2. 請研議塗銷三民西路道路兩側停車格並重繪車道標線，以增加道路容量，完工後並依規儘速復舊。
3. 文心南路緩衝區域及漸變段長度係用工區速限每小時 30 公里加以計算，致漸變段長度仍有不足，請加長漸變段長度。
4. P47，三民西路第 2 階段施工時，於近文心南路路口處，施工圍籬請改為後漸變段之方式，以減少佔用內側車道之空間。
5. 文心南路(自文心南七路至三民西路)有公車站牌，請詳細說明施工可能造成的影響及是否影響乘客候車空間。
6. P54，施工申請單請至本局政府資訊公開網頁/交通維持計畫/施工交維申請單及檢核表下載，並予以更新。
7. 文心南路第 2 階段請於工區前方加設車輛分流標誌指示牌面(牌面請加註箭頭)，且路側亦應加設標誌牌面，以引導車輛靠左或靠右行駛。
8. 請補充規劃三民西路行人通道。
9. 請以軟體補充評估分析文心南路與三民西路、東興路與三民西路之

「路口」平均停等延滯，施工前及施工中之道路服務水準請併同呈現，俾利委員審查；倘因施工導致周邊任一路段、路口服務水準降低二級(含)或降至 E 級時，工程單位應提出減緩措施，並評估其改善效益。

10. 請依路口延滯分析結果，研議是否須進行路口號誌時制調整，以改善因施工所造成之交通衝擊。

11. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局再審。

(二) 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)第四分標：

1. P2-16 寫到「詳見表 2-13 所示」，表 2-13 文字應為誤植請修正。
2. P2-17 表 2.3-11 欄位內容有誤，請修正。
3. P2-20 請將公車站名稱標示於位置圖上。
4. 請於施工前 3 日向臺中市停車管理處繳交租借停車格費用，並儘量減少佔用停車格。
5. 若經目的事業主管機關同意，且屬應實施環評之開發行為或屬空汙法第一級營建工程之建築工程、道路、隧道工程、管線工程、橋梁工程、區域開發工程之營建工地，應於施工前檢具逕流廢水汙染削減計畫，報環保局核准後，據以實施。
6. 請依「營建工程空氣汙防制設施管理辦法」相關規定執行防制，工區出入口應設置洗車台或加壓沖洗設施，並妥善處理廢水，避免車輛進出工區時輪胎附帶汙泥汙染路面或拖出工區外。
7. 運輸車輛車斗應覆蓋防塵布或其他不透氣覆蓋物，並下拉 15 公分網紮牢靠。
8. 請於檢送最終版本交通維持計畫紙本時，一併檢附紙本計畫書之電子檔；電子檔請一律為 PDF 檔案。
9. 計畫書依上開意見修正完成後，首頁附上「簽核表」，檢送計畫書一式 6 份送本局辦理後續審查事宜。
10. 請於計畫書書背打印工程名稱，以利檢核。
11. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局逕行確認無誤後核備。

(三) 2016 BoBi Run 祈福路跑：

1. P2，請補充路跑路線全程長度及是否為競賽活動。
2. P6，請補充服務水準等級。
3. P9、11，表 4-1 及表 4-2 管制時間不符，請修正。
4. P10，請詳細補充公告方式。
5. P12，請於管制路段上游增設牌面。
6. P14、32，義交、志工人員數量不符，請修正並以不同圖示區別身份。
7. P15，請修正大眾運輸比例並以活動報名人數 6,000 人修正相關數據。
8. P16，表 5-1 請加註總計停車格數量。
9. P18，請補充說明影響班次數計算標準。
10. P19，請詳細補充影響公車之配套措施。
11. P30，請補充禁停牌面及佈設位置；另牌面應區分為供駕駛人及選手使用。
12. 請詳細補充開放管制原則。
13. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局逕行確認無誤後核備。

六、臨時動議：

七、下午 5 時 30 分散會。