

臺中市政府交通局 107 年度第 4 次交通維持計畫審查會會議紀錄

一、開會時間：107 年 2 月 27 日(星期二)下午 4 時 30 分

二、開會地點：本局 3 樓會議室

三、主持人：李委員克聰代理

四、出席者：(詳簽到簿)

五、結論：

(一) 2018 臺中東勢新丁版節

1. 計畫書 P6，活動人數 3800 人與表格不符，請統一。
2. 計畫書 P14，交通錐及連桿之配置請依東勢分局建議地點及數量設置。
3. 計畫書 P17，告示牌面字數過多，請再簡化修正；另踩街活動尚有管制東勢區三民路及中山路，亦請補充告示牌面，牌面設置地點請依東勢分局建議配置。
4. 計畫書 P19、37，活動周邊之停車空間與簡報不一致，請再修正。
5. 計畫書 P38，請補充踩街活動管制期間之替代道路。
6. 計畫書部分內容未確實依交通局書面審查意見修正，請重新檢視並修正計畫書。
7. 請於檢送最終版本交通維持計畫紙本時，一併檢附紙本計畫書之電子檔。
8. 請依上開結論詳細修正內容後送交通局逕行確認無誤後核備(1 式 3 份)。

(二) 臺中市龍井區中部科學園區西南向聯外道路

1. 請補充說明臺灣大道與中興路口第三階段施工前，路口號誌管線埋設如何占用道路施工。
2. 第三階段施工時，道路型態與現況已有相當大的差異，臺灣大道左轉往龍井方向，請規劃加強設置指引及警示措施。
3. P4-9 台灣大道/中興路口階段三部份：

- (1)請補充各路段之大比例尺斷面配置。
 - (2)請補充分析依構想中交通維持佈設情況下，路口號誌之時制計畫。
4. P4-11 西屯路/都會園路/遊園北路口階段二部份(含階段二-1 與階段 2-2)：
- (1)請補充各路段之大比例尺斷面配置。
 - (2)構想中交通維持佈設情況下，路口之服務水準顯示施工中比施工前還要好，請說明理由。
 - (3)請補充分析依構想中交通維持佈設情況下，路口號誌之時制計畫。
5. P4-11 西屯路/都會園路/遊園北路口階段三部份：
- (1)請補充各路段之大比例尺斷面配置。
 - (2)構想中交通維持佈設情況下，路口之服務水準顯示施工中比施工前還要好，請說明理由。
 - (3)請補充分析依構想中交通維持佈設情況下，路口號誌之時制計畫。
6. 施工圍籬或交通錐之漸變段部份，請以大比例尺清楚標示長度寬度等。
7. 請附圖並補充說明交通維持人員穿著及配備，服飾上須有反光功能，夜間須有發光指揮棒，並強化教育訓練。
8. 西屯路與都會園路施工期間交通動線將有所改變，請補充說明周邊住戶如何行駛，以及所產生的負面衝擊為何?如何因應?並請確實向周邊住戶做好交通宣導措施。
9. P4-23 表 4.8-3 中，臺灣大道/中興路口施工中 A 方向延滯 108.2 秒、B 方向延滯 11.0 秒，如此相差甚大，請補充說明該路口號誌時制計畫，並做最佳化調整，以提升道路服務水準。
10. (交工科書面意見)本案施工期間，施工範圍內相關標誌標線號誌因係配合施工作業調整，請工程主辦機關負責維護管理。
11. (交工科書面意見)施工期間如有民眾抱怨交通壅塞情形，請主辦單

位本權責邀請相關單位辦理現場勘查研商改善方式。

12. (環保局書面意見)若後續從事環境影響評估法相關規定應實施環評之開發行為或屬空汙法第一級營建工程之建築工程、道路、隧道工程、管線工程、橋梁工程、區域開發工程之營建工地，應於施工前檢具逕流廢水汙染削減計畫，報環保局核准後，據以實施。
13. (環保局書面意見)請依「營建工程空氣汙防制設施管理辦法」相關規定執行防制，工區出入口應設置洗車台或加壓沖洗設施，並妥善處理廢水，避免車輛進出工區時輪胎附帶汙泥汙染路面或拖出工區外。
14. (環保局書面意見)運輸車輛車斗應覆蓋防塵布或其他不透氣覆蓋物，並下拉 15 公分網紮牢靠。
15. 請於檢送最終版本交通維持計畫紙本時，一併檢附紙本計畫書之電子檔；電子檔請一律為 PDF 檔案。
16. 計畫書依上開意見修正完成後，首頁附上「簽核表」，檢送計畫書一式 8 份送本局辦理後續審查事宜。
17. 請於計畫書書背打印工程名稱，以利檢核。
18. 請依上開結論詳細修正內容後，送李委員克聰、巫委員哲緯、陳委員君杰確認無誤後，再送交通局逕行確認無誤後核備。

六、臨時動議：

七、下午 17 時 15 分散會。